

STUDIO TECNICO
Ing. G. NOASCONO

commessa N. 5006

Spett. le Amministrazione del
Comune di Agliè
Via Principe Tommaso, 22
10011 Agliè (TO)

Loranzè, lì 10 marzo 2022

OGGETTO: COMUNE DI AGLIÈ
"Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP
54 "di Cuceglio"


Trasmissione Verbali DL

A evasione dell'incarico di D.L., contabilità e liquidazione dei lavori in oggetto, trasmetto in allegato i documenti in mio possesso della contabilità finale e precisamente:

- Verbale di consegna (originale);
- Sospensione dei lavori n.1 (originale)
- Ripresa dei lavori n.1 (originale)
- Certificato di ultimazione dei lavori (originale);
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori (originale e copia);
- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione (originale e copia).

A disposizione per chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Lavori
Ing. Gianluca NOASCONO



STUDIO TECNICO
ING. G. NOASCONO
Sede 10081 Castellanone (TO)
legale: Via Barengo 13

Tel. +39 0125 1970499
Fax +39 0125 564014
info.noascono@pec.it
gianluca.noascono@itiquadrifoglio.to.it

COMUNE DI AGLIÈ

(Città Metropolitana di Torino)

Lavori: LAVORI DI VARIANTE STRADA COMUNALE DEL CUCÙ
ALL'INNESTO CON LA SP 54 "DI CUCEGLIO"

Impresa: TRAS.SCAVI snc - Via San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO)

Determina di affidamento: Prot.n. 4213 del 02/07/2021

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

1) RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto ingegnere Gianluca NOASCONO nel giugno 2020 per l'importo complessivo di €. 40.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'appalto	€.	31.045,50
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- Per I.V.A. sui lavori in appalto	€.	3.104,55
- Per spese tecniche di progettazione e DL	€.	4.035,92
- Contributo Cassa Ingegneri	€.	161,44
- Per I.V.A. su spese tecniche	€.	923,42
- Accantonamento ex art. 113	€.	620,91
- Fondi in amministrazione diretta e imprevisti	€.	108,26
Totale somme a disposizione	€.	8.954,50
Importo Totale	€.	40.000,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta TRAS.SCAVI snc - Via San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO) che aveva offerto il ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara;

Determina di affidamento: Prot.n. 4213 del 02/07/2021;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso offerto del 2,00% sull'importo a base d'asta di € 28.979,54 e con l'aggiunta degli oneri non soggetti a ribasso per la sicurezza di € 2.065,96 è risultato pari a netti €. 30.465,91;

Perizie suppletive o di variante: in corso d'opera non furono redatte perizie suppletive e di variante;

Somme impegnate: in totale, pertanto, la spesa impegnata risulta invariata rispetto al contratto principale;

Atti di sottomissione: in corso d'opera non furono rilasciati dall'impresa atti di sottomissione;

Verballi di nuovi prezzi: in corso d'opera non furono concordati nuovi prezzi;

Somme autorizzate per lavori: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta invariata rispetto al contratto principale, pari a € 30.465,91;

Descrizione dei lavori: i lavori prevedevano di traslare il tracciato di parte della strada comunale del "Cucù" per migliorare e mettere in sicurezza l'innesto sulla strada provinciale 54 "di Cuceglio", punto considerato alquanto pericoloso.

L'intervento proposto consisteva quindi in una traslazione - su nuovo rilevato - per spostare più a nord il problematico accesso.

La strada in progetto è stata costruita con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale dopo aver realizzato uno scavo di sbancamento a sezione aperta per una profondità di 50 cm e una larghezza di 5,00 m. Al di sopra dei materiali ghiaio - terrosi è stato inserito uno strato di 30 cm di spessore di misto granulare anidro per fondazioni stradali, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12. Il materiale proveniente dagli scavi è stato interamente utilizzato per realizzare le scarpate del rilevato stradale e per il livellamento dei terreni adiacenti.

La nuova strada ha una larghezza di 4,00 metri e un'altezza fuori terra di 0,60 m, la sua lunghezza longitudinale complessiva è circa pari a 130,00 m. Il tracciato della strada comunale intercettava la strada provinciale 54 di "Cuceglio" alla kilometrica 1 + 400 m, mentre la nuova viabilità della strada comunale la intercettava alla kilometrica 1 + 494 m.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche che sarebbero cadute sul rilevato era prevista una lieve inclinazione della superficie della strada verso il fosso esistente che scorreva adiacente al nuovo tracciato; le acque verranno smaltite con l'inserimento di embrici lungo la scarpata del rilevato distanziati circa 20,00 metri l'uno dall'altro e con una sezione quadrata pari a 50x50 cm. Le acque meteoriche che si accumuleranno a monte del rilevato verranno invece smaltite attraverso una tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8.

Il vecchio tracciato della strada comunale del "Cucù" è stato interdetto con l'inserimento di un cartello che indicava la strada senza uscita e l'installazione prima dell'accesso con la SP 54 di una sbarra metallica

realizzata con elementi tubolari e sostenuta di due plinti in calcestruzzo.

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con apposito verbale in data 05.07.2021;

Tempo stabilito per l'esecuzione: nel verbale di consegna vennero stabiliti per l'esecuzione dei lavori n. 30 giorni consecutivi a partire dalla data dello stesso verbale. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 03.08.2021;

Sospensioni e riprese dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale in data 13.07.2021 considerato che si rimaneva in attesa delle verifiche di natura archeologica richieste dalla Soprintendenza. Furono definitivamente ripresi con verbale in data 18.02.2022;

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe;

Scadenza definitiva del tempo utile: in causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 233 a tutto il giorno 22.02.2022;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18.02.2022 come fu accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Lavori in economia: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia;

Anticipazioni in denaro: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro;

Ordini di servizio: in corso d'opera non furono emanati ordini di servizi;

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Variazioni apportate: si sono verificate delle modifiche di lieve entità su indicazione della Soprintendenza, accettate dalla Direzione Lavori e dall'ente appaltante;

Sicurezza sul lavoro: in relazione al cantiere dei lavori in oggetto l'impresa ha adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008;

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non furono emessi certificati di acconto;

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 10.03.2022 ed importa complessivamente netti

€. 30.465,91

da cui sono dedotti per i certificati di pagamenti già

emessi €. 0,00

resta quindi il credito netto dell'impresa in €. 30.465,91

Riserve dell'impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio;

Assicurazione degli operai: l'Impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro;

Assicurazioni sociali: L'Amministrazione alleggerà al presente atto apposita certificazione;

Avvisi ai creditori: L'Amministrazione comunale ha ritenuto di non dover pubblicare gli avvisi ai creditori in quanto non sono stati occupati terreni

privati;

Cessione di credito da parte dell'Impresa: per i lavori in questione non risulta che l'Impresa assuntrice abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

L'Amministrazione allegnerà al presente atto apposita certificazione;

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ingegnere Gianluca NOASCONO;

2) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 10.03.2022 è intervenuto il Sig. Carlo MICHELA, in qualità di legale rappresentante della TRAS.SCAVI snc.

Ciò premesso, il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e dell'Amministrazione e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato accertato in corso d'opera, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa TRAS.SCAVI snc - Via San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO) in base al Prot.n. 4213 del 02/07/2021 sono regolarmente eseguiti e

LIQUIDA

il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€.	30.465,91
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€	<u>0,00</u>
resta il credito liquido dell'Impresa in	€.	<u>30.465,91</u>

(diconsi euro trentamilaquattrotrocentosessantacinque/91) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Loranzè, addì 10.03.2022

TRAS.SCAVI snc
L'IMPRESA TRAS.SCAVI snc
10011 AGLIE' (TO) - Tel/Fax 0124/420009
P.IVA 07577200012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



ENTE APPALTANTE Comune di AGLIE'

LAVORI DI Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceiglio"


IMPRESA TRAS.SCAVI snc
Via San Graton.6 - 10011 Agliè (TO)

Determina di affidamento	in data	n.	di rep.
autorizzato con	in data	n.	
reso esecutivo	in data	n.	
registrato il	al reg.	n.	
all'Agenzia delle Entrate di	al n.	Serie	Mod

STATO FINALE A TUTTO IL 18.02.2022

IMPORTO DEL PROGETTO	Euro	40.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO	Euro	30.465,91
FONDO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
del quale impegnato:	Euro	
- per espropriazioni	Euro	
- per maggiori lavori imprevisi	Euro	
- per lavori in economia	Euro	
- per sorveglianza e direzione	Euro	
- per	Euro	
TOTALE SOMMA IMPEGNATA		40.000,00

Data della consegna	05.07.2021
Data dell'inizio dei lavori	05.07.2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03.08.2021
I lavori rimasero sospesi e prorogati per giorni	203
per cui la nuova scadenza del tempo utile è il	22/02/2022
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

DESCRIZIONE			QUANTITA'	IMPORTO A CORPO	IMPORTO	
					Parziale	Totale
	OPERE A CORPO					
1	scavi e movimenti terra	%	100,00%	3.902,69	3.902,69	
2	rilevato stradale	%	100,00%	10.569,55	10.569,55	
3	pavimentazione stradale	%	100,00%	7.600,18	7.600,18	
4	opere di raccolta acque meteoriche	%	100,00%	1.152,27	1.152,27	
5	ripristini prati	%	100,00%	5.754,85	5.754,85	
6	oneri sicurezza covid	%	100,00%	449,00	449,00	
7	oneri sicurezza	%	100,00%	1.616,96	1.616,96	
	Totale				31.045,50	
	A dedurre					
	Oneri specifici per la sicurezza da non ribassare				2.065,96	
	Totale opere soggette a ribasso				28.979,54	
	Ribasso d'asta	%	2,000	28.979,54	579,58	
	Importo netto lavori soggetti a ribasso				28.399,96	
	Oneri specifici per la sicurezza da non ribassare				2.065,96	
	TOTALE GENERALE NETTO LAVORI				30.465,91	30.465,91
	A dedurre gli acconti corrisposti:				-	
	Resta il credito netto dell'impresa				30.465,91	30.465,91
	(diconsi euro trentamilaquattrocentosessantacinque/91)					
	Loranzè, 10.03.2022					
	L'Impresa			il Direttore dei Lavori		
						
	Part. I.V.A. 0757726012					
					<i>Riportare</i>	

[illegible]

Si dichiara che secondo le disposizioni impartite dall'ingegnere capo, si è proceduto al controllo del presente stato

di avanzamento e si conferma l'importo in €.

(.....)

....., li2022

visto : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL FUNZIONARIO

.....

.....

ENTE APPALTANTE : Comune di AGLIE'
Città Metropolitana di Torino

LAVORI : Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54
"di Cuceaglio"

IMPRESA : TRAS.SCAVI snc
Via San Graton.6 - 10011 Agliè (TO)

CONTRATTO D'APPALTO : Prot. 4213 del 02/07/2021

REGISTRO DI CONTABILITA'

di fogli n. 144

LOCALITA':	AGLIE' (TO)
ENTE APPALT.:	Comune di AGLIE'
OGGETTO:	Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"

REGISTRO DI CONTABILITÀ

N° ord.	data	DESCRIZIONE ARTICOLO	libretto misure	u.m.	quantità effettuata %	prezzo a corpo	importi liquidati totali	di cui importi liquidati da non ribassare	importi pagati
STATO FINALE									
Contratto stipulato interamente a corpo con un'unica percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta. L'importo viene quindi frazionato per la liquidazione con gli stessi importi parziali di cui all'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto.									
1	18/02/2022	scavi e movimenti terra	1/1	corpo	100,00%	€ 3.902,69	€ 3.902,69		
2	18/02/2022	rilevato stradale	1/1	corpo	100,00%	€ 10.569,55	€ 10.569,55		
3	18/02/2022	pavimentazione stradale	1/1	corpo	100,00%	€ 7.600,18	€ 7.600,18		
4	18/02/2022	opere di raccolta acque meteoriche	1/1	corpo	100,00%	€ 1.152,27	€ 1.152,27		
5	18/02/2022	ripristini prati	1/1	corpo	100,00%	€ 5.754,85	€ 5.754,85		
6	18/02/2022	oneri sicurezza covid	1/1	corpo	100,00%	€ 449,00	€ 449,00	€ 449,00	
7	18/02/2022	oneri sicurezza	1/1	corpo	100,00%	€ 1.616,96	€ 1.616,96	€ 1.616,96	
		Sommano i lavori eseguiti a tutto il 18.02.2022					€ 31.045,50	€ 2.065,96	
		A dedurre oneri per la sicurezza da non ribassare					€ 2.065,96		
		Totale opere soggette a ribasso					€ 28.979,54		
		A dedurre il ribasso d'asta		%	2,00	€ 28.979,54	€ 579,58		
		Oneri per la sicurezza dovuti					€ 2.065,96		
		TOTALE GENERALE NETTO LAVORI ESEGUITI					€ 30.465,91		
		A dedurre gli acconti corrisposti					€ -		
		Resta il credito netto dell'Impresa					€ 30.465,91		
		(diconsi euro trentamilaquattrocentosessantacinque/91)							
		Loranzè, 10.03.2022							

il Direttore dei Lavori



l'Impresa

TRAS. SCAMIL IMPRESA
 PIAZZA GARIBOLDI N. 6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel. Fax 0124/428909
 Part. I.V.A. 07577200012

IL DIRETTORE DEI LAVORI



TRAS. SCAMIL IMPRESA
 PIAZZA GARIBOLDI N. 6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel. Fax 0124/428909
 Part. I.V.A. 07577200012

ENTE APPALTANTE : Comune di AGLIE'
Città Metropolitana di Torino

LAVORI : Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"

IMPRESA : TRAS.SCAVI snc
Via San Graton.6 - 10011 Agliè (TO)

CONTRATTO D'APPALTO : Prot. 4213 del 02/07/2021

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

di fogli n.° 1

LOCALITÀ': **AGLIE' (TO)**
 ENTE APPALT.: **Comune di AGLIE'**
 OGGETTO: **Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"**

LIBRETTO DELLE MISURE n. 1

N° ord.	data misure	DESCRIZIONE ARTICOLO	parti uguali	lungh.	largh.	alt.	u.m.	quantità parziale	quantità totale
------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------	--------	------	------	----------------------	--------------------

QUANTITA' DEFINITIVE

Contratto stipulato interamente a corpo con un'unica percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta. L'importo viene quindi frazionato per la liquidazione con gli stessi importi parziali di cui all'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto.									
1	18-feb-22	scavi e movimenti terra					corpo	100,00%	100,00%
2	18-feb-22	rilevato stradale					corpo	100,00%	100,00%
3	18-feb-22	pavimentazione stradale					corpo	100,00%	100,00%
4	18-feb-22	opere di raccolta acque meteoriche					corpo	100,00%	100,00%
5	18-feb-22	ripristini prati					corpo	100,00%	100,00%
6	18-feb-22	oneri sicurezza covid					corpo	100,00%	100,00%
7	18-feb-22	oneri sicurezza					corpo	100,00%	100,00%

Loranzè, li 10/03/2022 emesso STATO Finale a tutto il 18/02/2022

TRAS. SCARFONE
 Frazione SAN GIUSEPPE n. 6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel./Fax 0124/426969
 Part. I.V.A. 07577200012

il Direttore dei Lavori



TRAS. SCARFONE
 Frazione SAN GIUSEPPE n. 6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel./Fax 0124/426969
 Part. I.V.A. 07577200012

il DIRETTORE DEI LAVORI



Opere in COMUNE DI AGLIE'(Città Metropolitana di Torino)Lavori di Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"Impresa TRAS.SCAVI sncVia San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO)

Certificato di ultimazione dei lavori

contratto in data <u>Prot. 4213 del 02/07/2021</u>	
approvato con _____	
in data _____	
registrato il _____	al n. _____
importo lavori	€. 31.045,50
importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€. 2.065,96
importo soggetto a ribasso	€. 28.979,54
deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,000%</u>	
su €. <u>28.979,54</u>	€. <u>579,59</u>
importo netto soggetto a ribasso	€. 28.399,95
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€. 2.065,96
importo totale, a ragione di contratto	€. 30.465,91
il lavoro deve compiersi in giorni n. <u>30 +203 sosp. = 233</u>	
consecutivi, decorrenti dal <u>05/07/2021</u>	
e perciò terminanti col giorno <u>22/02/2022</u>	

l'anno 2022 il mese di Febbraioil giorno 18 in Agliè

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa

il sottoscritto Direttore dei Lavori

Certifica

che i lavori in oggetto sono stati completamente terminati il giorno stesso

l'impresa

TRAS.SCAVI snc
 PIAZZA SAN PIETRO 1
 10011 AGLIE' (TO) - Tel./Fax 0124/239909
 Part. I.V.A. 07577200012

il Direttore dei lavori



ente appaltante COMUNE DI AGLIE'
 lavori Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"

impresa TRAS.SCAVI snc
Via San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO)

processo verbale di ripresa dei lavori n°1

contratto in data	<u>Prot. 4213 del 02/07/2021</u>		
approvato con			
in data			
registrato il		al n.	
importo lavori soggetti a ribasso	€.	28.979,54	
deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,00%</u>			
su €.	28.979,54	€.	579,59
importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€.	28.399,95	
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€.	2.065,96	
importo totale, a ragione di contratto	€.	30.465,91	
il lavoro deve compiersi in giorni n.	<u>30 +203 sosp. = 233</u>		
consecutivi, decorrenti dal	<u>05/07/2021</u>		
e perciò terminanti col giorno	<u>22/02/2022</u>		

l'anno 2022 il mese di Febbraio
 il giorno 01 in Agliè

PREMESSO

che con verbale di SOSPENSIONE in data 13/07/2021
 fu ordinata la sospensione dei lavori dal giorno stesso

CONSIDERATO

che sono cessate le ragioni che hanno determinato il predetto provvedimento

con lettera n. _____ in data _____

ordina

all'impresa TRAS.SCAVI snc

che i lavori stessi siano ripresi da oggi.

Fatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

TRAS.SCAVI snc
 Impresa
 Frazione SAN GRATO n.6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel./Fax 0124 428909
 Part. I.V.A. 0757720012



ente appaltante COMUNE DI AGLIE'lavori Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceaglio"impresa TRAS.SCAVI sncVia San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO)

processo verbale di sospensione dei lavori n°1

contratto in data <u>Prot. 4213 del 02/07/2021</u>	
approvato con _____	
in data _____	
registrato il _____	al n. _____
importo lavori soggetti a ribasso	€ 28.979,54
deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,000%</u>	
su € <u>28.979,54</u>	€ <u>579,59</u>
importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€ 28.399,95
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.065,96
importo totale, a ragione di contratto	€ 30.465,91
il lavoro deve compiersi in giorni n. <u>30 (trenta)</u>	
consecutivi, decorrenti dal <u>05/07/2021</u>	
e perciò terminanti col giorno <u>03/08/2021</u>	

l'anno 2021 il mese di luglio
il giorno 13 in Agliè

CONSIDERATO

che si resta in attesa delle verifiche di natura archeologica richieste dalla Soprintendenza

con lettera n. _____ in data _____

ordina

all'impresa TRAS.SCAVI snc

che i lavori stessi siano sospesi da oggi.

Fatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

l'impresa
TRAS. SCAVI s.n.c.
 Frazione SAN GRATO n. 6
 10011 AGLIE' (TO) - Tel./Fax 0124 428909
 Part. I.V.A. 075777200012

il Direttore dei lavori



Ente Appaltante: COMUNE DI AGLIE'(Città Metropolitana di Torino)Lavori: Lavori di variante strada comunale del Cucù all'innesto con la SP 54 "di Cuceglio"Impresa Appaltatrice: TRAS.SCAVI sncVia San Grato n.6 - 10011 Agliè (TO)

**verbale di accertamento e attestazione
di fattibilità dell'intervento
e
processo verbale di consegna**

contratto in data <u>Prot. 4213 del 02/07/2021</u>																						
approvato con _____																						
in data _____																						
registrato il _____	al n. _____																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">importo lavori soggetti a ribasso</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">28.979,54</td> </tr> <tr> <td>deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,000%</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">su €.</td> <td style="text-align: right;">28.979,54</td> <td style="text-align: right;">€.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">579,59</td> </tr> <tr> <td>importo netto dei lavori soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">28.399,95</td> </tr> <tr> <td>oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">2.065,96</td> </tr> <tr> <td>importo totale, a ragione di contratto</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">30.465,91</td> </tr> </table>		importo lavori soggetti a ribasso	€.	28.979,54	deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,000%</u>			su €.	28.979,54	€.			579,59	importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€.	28.399,95	oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€.	2.065,96	importo totale, a ragione di contratto	€.	30.465,91
importo lavori soggetti a ribasso	€.	28.979,54																				
deduzione del ribasso contrattuale del <u>2,000%</u>																						
su €.	28.979,54	€.																				
		579,59																				
importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€.	28.399,95																				
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€.	2.065,96																				
importo totale, a ragione di contratto	€.	30.465,91																				
il lavoro deve compiersi in giorni n. <u>30 (trenta)</u>																						
consecutivi, decorrenti dal <u>05/07/2021</u>																						
e perciò terminanti col giorno <u>03/08/2021</u>																						

l'anno 2021 il mese di luglioil giorno 5 in Agliè

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere Direttore si sono riuniti sul luogo i sigg.:

Ing. Gianluca NOASCONO, direttore dei lavori

Sig. Carlo MICHELA, Legale rappresentante dell'impresa TRAS.SCAVI snc

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Si da atto che:

- l'area e gli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose ed altra sorta di impedimenti e, per quanto al momento riscontrabile, in data odierna non risultano sopravvenuti fatti nuovi rispetto ai rilevamenti e alle condizioni di progetto nonché oltre a quanto già accertato in sede progettuale;
- che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto;
- che i lavori in titolo sono allo stato realizzabili secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali approvati.

Si precisa che la stessa documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori, come pure quella inerente i requisiti tecnico professionali e l'idoneità, dovrà essere consegnata al sottoscritto e alla Stazione Appaltante tempestivamente e prima dell'intervento per ciascuna impresa subappaltatrice, esecutrice o lavoratore autonomo, ai quali dovranno essere preventivamente trasmessi i piani di sicurezza relativi al progetto. Per le eventuali imprese subappaltatrici o esecutrici dovrà essere consegnato pure il relativo piano operativo di sicurezza ai sensi art. 217 D.Lgs. 19.04.2016 n. 50.

Il programma lavori, sviluppo operativo calendarizzato del cronoprogramma allegato al progetto, dovrà essere oggetto di apposito elaborato redatto dall'Impresa da consegnare entro giorni 10 dalla data del presente verbale alla Direzione dei lavori, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto in duplice esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti

l'impresa
TRAS. SCAVI s.n.c.
Frazione SAN GRATO n. 6
10011 AGLIE' (TO) - Tel/Fax 0124 428900
Part.IVA 07572250012

